



ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA		povinné
Názov organizácie	Mesto Nové Mesto nad Váhom	
Adresa žiadateľa	Čsl. armády 1, 915 32, Nové Mesto nad Váhom	
IČO	00311863	
DIČ	2021079841	
Platca DPH	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Štatutárny orgán prijímateľa		
	Meno a Priezvisko	Titul
Štatutárny zástupca č. 1.	Jozef Trstenský	Ing.
Štatutárny zástupca č. 2.		
Telefón / Fax	00421 32 7402 220	
E-mail	primator@nove-mesto.sk	

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné
Názov projektu	Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom	
Kód ITMS projektu	24140110083	
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	031/4.1MP/2009	

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu	mesiac / rok	

D. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU“								<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Merateľný ukazovateľ			Zmenené očakávané hodnoty						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok (po zmene)	Plánovaná hodnota		Rok (po zmene)	
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		
Výsledok									
Dopad									

E. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU					<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)			
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						

F. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU“						<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka		Počet jednotiek			
Hlavné aktivity (číslo / názov)	(názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
1							
2							
3							
4							
..							
n							

G. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“							<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity	
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
633 004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	96 008,33	157 506,00	0,00	0,00	96 008,33	157 506,00	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	9 657,00	2 655,00	0,00	0,00	9 657,00	2 655,00	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	
637 004 Všeobecné služby	1 580,00	348,00	0,00	0,00	1 580,00	348,00	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	
637 005 Špeciálne služby	1 659,00	1 670,40	0,00	0,00	1 659,00	1 670,40	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	
	83 020,00	82 738,80	0,00	0,00	83 020,00	82 738,80	Riadenie projektu	
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	205 876,00	149 472,00	0,00	0,00	205 876,00	149 472,00	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	1 077 512,87	1 077 437,51	0,00	0,00	1 077 512,87	1 077 437,51	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	39 225,77	39 225,77	0,00	0,00	39 225,77	39 225,77	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	
717 001 Realizácia nových stavieb	819 185,82	787 090,63	0,00	0,00	819 185,82	787 090,63	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	
	39 306,00	25 725,00	0,00	0,00	39 306,00	25 725,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru	
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	668 890,19	726 670,87	0,00	0,00	668 890,19	726 670,87	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	
	32 094,00	23 475,00	0,00	0,00	32 094,00	23 475,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru	
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	148 807,60	148 807,60	0,00	0,00	148 807,60	148 807,60	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	
CELKOVO	3 222 822,58	3 222 822,58	0,00	0,00	3 222 822,58	3 222 822,58	-	

H. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT“								<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo(v EUR)			
		Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
1	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	1 676 109,38	1 701 794,87	0,00	0,00	1 676 109,38	1 701 794,87		
2	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	1 379 397,20	1 384 415,51	0,00	0,00	1 379 397,20	1 384 415,51		
3	A3/ Činnosť stavebného dozoru	71 400,00	49 200,00	0,00	0,00	71 400,00	49 200,00		
4	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	9 657,00	2 655,00	0,00	0,00	9 657,00	2 655,00		
5	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	1 659,00	1 670,40	0,00	0,00	1 659,00	1 670,40		
Podporné aktivity									
	Riadenie projektu	83 020,00	82 738,80	0,00	0,00	83 020,00	82 738,80		
	Publicita a informovanosť	1 580,00	348,00	0,00	0,00	1 580,00	348,00		
CELKOVO				0,00	0,00	3 222 822,58	3 222 822,58		

I. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

I.

Zmena rozdelenia finančných výdavkov v jednotlivých skupinách výdavkov.

Zmena rozdelenia finančných výdavkov v jednotlivých aktivitách projektu.

II.

Zmena technického zariadenia. Namiesto dodávky lisu abba Model Acomat, plnoautomatický horizontálny kanálový lis s viazacím drôtom v troch pruhoch s lisovacou silou 30 t bude dodaný lis abba Model Acomat s riadiacim systémom Simatic S7-200, s lisovacou silou 45 t, špecifickým tlakom až 77 N/cm² a možnosťou dosiahnuť vyššiu hmotnosť výsledného balíka.

J. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN**I.**

Dôvodom prerozdelenia výdavkov v jednotlivých skupinách výdavkov a následne v aktivitách projektu oproti Zmluve o NFP č. 031/4.1MP/2009 je skutočnosť, že v procese verejného obstarávania nacenili jednotliví víťazní uchádzači niektoré skupiny výdavkov vyššie ako bola ich schválená hodnota v Zmluve o NFP. Naopak, niektoré skupiny výdavkov boli nacenené nižšie ako bola ich schválená hodnota v Zmluve o NFP. Žiadanou zmenou sa neprekročí hodnota oprávnených výdavkov zo Zmluvy o NFP.

II.

Lis abba Model Acomat s lisovacou silou 30 t sa v súčasnosti už nevyrába. K dispozícii je však lis abba Model Acomat s lisovacou silou 45 t. Novo navrhovaný lis pre dodávku v rámci vyššie uvedeného projektu spĺňa všetky požadované parametre prijímateľa a je zároveň na vyššej kvalitatívnej úrovni. Zariadenie bude dodané s riadiacim systémom Simatic S7-200, so zvýšeným špecifickým tlakom až 77 N/cm² a možnosťou dosiahnuť vyššiu hmotnosť výsledného balíka.

Na základe uvedenej skutočnosti je nutné upraviť rozmery jamy („jímky) pre dopravník do lisu, t.z. predĺženie a zmena hĺbky, dopravník predĺžiť a tiež bude nutné doplniť 2 kalichy pre stĺpy podesty kabíny ručného triedenia. V tejto súvislosti treba upraviť pôvodne navrhované riešenie. Nové stavebné riešenie nebude v dôsledku zmeny dodávky lisu veľmi odlišné oproti pôvodnému.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

primátor

Dátum:

Meno a priezvisko:

Ing. Jozef Trstenský

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:¹

1. Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom:

**Prehlásenie od spoločnosti Redox, s.r.o., ktorej prílohou je:
prehlásenie od spoločnosti Bluetech zo dňa 11.01.2012**

a

**prehlásenie od spoločnosti FLAME Recycling Technologies zo dňa
11.01.2012**

Výkresy k prevedeniu jímok dopravníkov

Výkres kalichu pre kotvenie oceľových stĺpov

2. **Rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel),**
3. Zmluvu, alebo dodatok k zmluve na žiadané (viac / menej) práce (tovary), ak už nebol (a) predložený RO na overenie VO:
Návrh dodatku ku kúpnej zmluve uzatvorenej so spoločnosťou REDOX, s.r.o.
Návrh dodatku k zmluve o dielo uzatvorenej so spoločnosťou IZOTECH group s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
4. ~~Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné)~~
5. **Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,**
6. **Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,**
7. Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami:
Prehlásenie od projekčnej kancelárie PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
8. ~~Fotodokumentácia,~~
9. Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.).

Prehlásenie štatutárneho zástupcu mesta Nové Mesto nad Váhom

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.